



みんなで実現!未来支える防潮堤

みんなでつこう
防潮堤市民の会

平成 30 年 4 月 24 日発行

市民の会が発足して4年が経過しました。

防潮堤整備も順調に進んでいる中、今回は、防潮堤整備事業の進捗状況、最近の防潮堤整備事業に係るPR活動などについてお知らせします。

この防潮堤整備事業は「オール浜松」で推進することが大切だと考えています。今後も引き続きご理解、ご支援をお願いいたします。



全長 17.5km のうち、標高 13m での完成は約 8.7 km となっており、平成 30 年 5 月にはさらに約 1 km が完成し、約 9.7 km となる見込みです。

現在、全体延長の約 90% にあたる 15.6 km の区間で工事に着手しています。

※防潮堤の一部区間を嵩上げすることが決定しました。詳細については裏面をご覧ください

津波対策事業基金の周知①


広報はままつ 3 月号に浜松市津波対策事業基金についての記事を掲載しました!



広報はままつ 3 月号「ちょっと注目!」において、津波対策事業基金の使い方や基金へのご協力のお願ひ、防潮堤整備事業について PR しました。

津波対策事業基金の周知②

10月15日に開催した労福協まつりにて、ブースを出展しました！



平成29年10月15日（日）

第32回労福協まつりにて、津波対策事業基金や防潮堤整備進捗状況の周知を目的とし、浜名湖ガーデンパークに市民の会として今年もブースを出展しました。

ブースでは、パネル、パンフレット等を展示し、ブースを見に来ていただいた皆さまに説明をしました。

来場者からは、「防潮堤を早く完成して欲しい」「防潮堤がどこまでできたか知ることができた」などといった声が聞かれました。


防潮堤の一部かさ上げ

防潮堤の一部かさ上げが決定しました！

静岡県と浜松市で進めている浜松市沿岸域防潮堤整備事業は、当初、防潮堤の高さ一律1.3mで整備を進めてきました。しかし、これまでも地域住民等から、予測される最大高さの津波に対応した防潮堤を造って欲しいとの要望がでていたため、平成32年3月末までの完成目標を遅らすことなく、防潮堤一部区間（約7km）を想定津波高さに対応した1.4～1.5mにかさ上げすることを決定しました。

このかさ上げにより、宅地の浸水面積を約8割減らし、木造家屋倒壊の危険性が高いと言われる津波高さ2m以上の範囲は98%減らすことができると想定されており、更なる減災効果が期待できます。

これからも、今回決定したかさ上げ部分を含めた防潮堤が一日も早く完成できるよう、鋭意事業の推進に努めていきます。



【浜松市津波対策事業等への寄附金】

H30. 4. 20 現在

受付額 1,353,229,562 円

(5,999 件)



【事務局】

浜松市危機管理課内

TEL 053-457-2537

FAX 053-457-2530